

Parte seconda

**IL MODELLO UFFICIALE**

## SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E  
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

#### 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
SISTEMAZIONE CAPANNONE UTC	106	2003	310.000,00	294.313,36	MUTUO C.DD.PP.
IMP.ELETTRICO PARCO DEL MONUMENTO	906	2003	378.438,00	363.178,99	MUTUO C.DD.PP.
COSTRUZ.SC.ELEM.CROCETTE	402	2004	1.200.000,00	1.113.281,61	MUTUO C.DD.PP.
AMPLIAMENTO CIMITERO	1005	2005	850.000,00	746.988,85	FONDI BILANCIO/
SISTEM.SC.MATERNA S.AGOSTINO	401	2005	240.000,00	158.767,56	MUTUO C.D.P.
SISTEMAZIONI STRADALI	801	2005	900.000,00	893.621,91	MUTUO C.DD.PP.
AMPLIAMENTO CIMITERO 2^ STRALCIO	1005	2006	1.800.000,00	0,00	MUTUO C.D.P.(930.000,00) DIRITTI CAPPELLE (870.000,00)
MANUT.STRAORD.P.ILLUMINAZIONE	802	2006	140.000,00	108.678,61	MUTUO C.D.P
PARCHEGGI VIA BATTISTI	801	2006	430.000,00	0,00	MUTUO C.D.P.
SISTEMAZIONI STRADALI	801	2006	500.000,00	324.692,76	MUTUO C.D.P.
COSTRUZIONE NUOVI COLOMBARI	1005	2007	200.000,00	200.000,00	FONDI BILANCIO
PARCHEGGI VIA BATTISTI	801	2007	140.000,00	140.000,00	MUTUO C.D.P. SPA
SISTEMAZIONI STRADALI	801	2007	600.000,00	600.000,00	MUTUO C.D.P. SPA

**4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)**

Le opere pubbliche finanziate nell'anno 2003 (SISTEMAZIONE CAPANNONE UTC e REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PARCO DEL MONUMENTO) sono di fatto completate, rimangono delle economie già impegnate per realizzare lavori inerenti le opere principali.

Anche la scuola elementare Crocette è stata realizzata rimangono da eseguire gli ultimi pagamenti.

I lavori relativi alle sistemazioni stradali sono anch'essi in buona parte realizzati ad esclusione dei lavori finanziati con il mutuo di euro 600.000,00 assunto nel 2007 recentemente aggiudicati. Sarà, invece quanto prima approvato il progetto esecutivo dei parcheggi in via Battisti (430.000,00+140.000,00).

Per quanto riguarda i lavori di ampliamento del Cimitero Com.le sono stati completati i lavori del 1° stralcio.

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.